



CITTA' DI GARBAGNATE MILANESE
Piazza de Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

Partita Iva: 00792720153

E-mail Certificata: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it

SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE – LAVORI PUBBLICI

Determinazione dirigenziale

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA “GALILEO GALILEI” DI VIA VILLORESI – LOTTO 3 – CUP: C84D24000450001 – CIG: B24B349DB0 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Prot. Servizio n. 388 del 29/04/2025

IL DIRETTORE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Richiamati:

- la deliberazione n. 39 del 11 dicembre 2024 approvata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2025-2027 integrato con nota di aggiornamento, ai sensi del comma 1 dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, e del Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati”;
- la deliberazione n. 116 del 23 dicembre 2024 di Giunta Comunale avente come oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 2025-2027”;
- il Decreto Sindacale n. 19 del 26.07.2024 con il quale è stato confermato allo scrivente l’incarico di Posizione Organizzativa per la Direzione del Settore Tecnico – Manutentivo, Opere Pubbliche, Edilizia Pubblica e Privata, Ambiente, a tutto il 09.07.2025;
- il D. Lgs. 118/2011 e succ. mod. relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 unitamente all’allegato principio contabile applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2);

Premesso che:

- la legge di Bilancio 2020, legge n. 160 del 27.12.2019, all’art. 1 comma 29, ha assegnato per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, contributi per investimento destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica;
- il contributo assegnato per gli anni dal 2020 al 2024 al comune di Garbagnate Milanese è pari ad € 130.000,00 per ciascun anno, attribuito sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’ISTAT;
- a seguito della decisione del Consiglio UE – ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’Approvazione del PNRR italiano, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto veniva affidata al Ministero dell’Interno la Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2 «Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni», all’interno della quale confluivano le linee di intervento di cui all’art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all’art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Fabrizio Bianchi ai sensi dell’art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

- con la revisione del PNRR a seguito il Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024, cosiddetto “PNRR quater”, gli interventi di cui alla linea M2C4 – Investimento 2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (Piccole e Medie Opere), sono stati interamente stralciati del PNRR e gli stessi verranno ad essere ri-finanziati da fondi nazionali stanziati a legislazione vigente;
- con l'approvazione del Decreto n. 19 del 02 marzo 2024, decadono gli obblighi per i Comuni beneficiari dei contributi di rispettare le disposizioni impartite in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, fermo restando l'utilizzo del sistema informatico ReGiS, che continuerà ad essere utilizzato per il monitoraggio e la rendicontazione degli stessi in forma semplificata;
- i lavori in oggetto, per quanto previsto all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, non sono stati previsti nel programma triennale dei lavori pubblici, né nell'elenco annuale, poiché inferiori ad € 150.000,00 di cui all'art. 50, comma 1 lettera a) del codice;
- l'importo necessario per l'esecuzione dei lavori era stato stanziato nel bilancio comunale annualità 2024 al Cap. 870000 “PNRR - Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 comma 29” – correlato al Cap. di entrata 87000 – finanziato con fondi PNRR; tuttavia a seguito della fuoriuscita del contributo dal PNRR il capitolo di riferimento è stato ricodificato in “Ristrutturazione scuole medie” - correlato al Cap. di entrata 87000 – finanziato con contributo ministeriale;
- con determinazione n. 303 del 18.04.2024 si approvava il report di procedura (ID 182194682) e si affidavano i servizi tecnici di redazione del progetto esecutivo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione per i lavori in argomento, all'ING. EMANUELE RE – cod. fisc: REXMNL85B28B149V con sede in Via Del Lanico, 40 – 25053 Malegno (BS), per l'importo complessivo offerto pari ad € 13.305,60 oltre € 532,22 quali contributi previdenziali del 4%, oltre ad € 3.044,32 quali IVA al 22%, per un totale di € 16.882,14;
- con medesima determinazione n. 303 del 18.04.2024 veniva accertata quota parte del contributo pari ad € 16.882,14 assegnato al comune di Garbagnate Milanese, per l'annualità 2024, con la legge di Bilancio 2020, legge n. 160 del 27.12.2019, all'art. 1 comma 29, al capitolo di entrata 87000;
- con determinazione dirigenziale n. 434 del 04.06.2024, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di efficientamento energetico della scuola media “Galileo Galilei” di via Villoresi – Lotto 3, ed il quadro tecnico economico per un importo complessivo di € 130.000,00;
- con medesima determinazione n. 434 del 04.06.2024 veniva accertata la rimanente quota del contributo pari ad € 113.117,86 assegnato al comune di Garbagnate Milanese, per l'annualità 2024, con la legge di Bilancio 2020, legge n. 160 del 27.12.2019, all'art. 1 comma 29, al capitolo di entrata 87000;
- con la determinazione a contrarre sopra citata, veniva approvata anche la documentazione amministrativa per l'individuazione dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, mediante sistema di intermediazione telematica Sintel di A.R.I.A. Lombardia, attraverso la procedura denominata “Affidamento diretto”, per un importo a base di negoziazione di € 100.228,38, di cui € 22.688,56 per costi della manodopera ed € 8.366,93 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- in esecuzione della propria determinazione a contrarre, a seguito della procedura finalizzata all'affidamento diretto sulla piattaforma SINTEL di A.R.I.A. Lombardia (ID: 184915745), con determinazione n. 602 del 24.07.2024, venivano affidati i lavori in argomento alla società METALVETRO SRL - P.IVA: 09645220154, con sede in via Bernardino Zenale, 19 - 20024 Garbagnate Milanese (MI), per aver offerto un ribasso percentuale del 4,0000% sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- l'importo contrattuale a seguito del ribasso offerto risulta pari ad € 96.553,92 comprensivo del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;
- con apposito verbale in data 03.09.2024 si procedeva alla consegna dei lavori in argomento, con tempo contrattuale di realizzazione di 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 05.09.2024;

Dato atto, che con determinazione dirigenziale n. 184 del 04.03.2025, veniva approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., perizia suppletiva, che stabiliva il nuovo importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi in € 100.662,64 di cui € 8.366,93 quali oneri della sicurezza, per una maggiore spesa complessiva, rispetto al contratto originario di € 4.108,72 oltre IVA di legge;

Dato atto che con la determinazione di approvazione della perizia suppletiva e di variante, sopra citata, veniva aggiornato il quadro tecnico economico con la redistribuzione dei relativi importi;

Dato atto inoltre che con determinazione n. 173 del 26.02.2025 è stato approvato lo stato avanzamento lavori ed il Documento informatico sottoscritto digitalmente da Fabrizio Bianchi ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

certificato di pagamento n. 1 a tutto il 08.02.2025, per un importo liquidato pari ad € 81.881,84 oltre IVA al 10%;

Visto lo stato avanzamento finale e l'allegata relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento predisposto dal direttore dei lavori Ing. Emanuele Re, trasmesso al prot. Gen. in data 14.03.2025 n. 10150, sottoscritto senza riserve dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, nel quale si stabilisce il credito residuo all'appaltatore medesimo in € 18.780,80 oltre IVA al 10%;

Vista l'allegata Garanzia Fideiussoria n. 117624082 rilasciata da Allianz S.p.A – Ag. 122 Udine Poscolle – emessa in data 29.04.2025, per la rata a saldo prestata a norma dell'art. 117 comma 9 del D.lgs n. 36/2023, dall'appaltatore;

Considerato che con l'approvazione della relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori, al netto delle somme ancora da liquidare, si ottiene un'economia finanziaria di € 349,39 sugli stanziamenti originali del quadro economico principale dei lavori e di perizia, come di seguito specificato:

	Perizia di variante Det. n. 184 del 04.03.2025	C.R.E./conto finale	Economie
	(Euro)	(Euro)	(Euro)
A misura - Importo dei lavori al netto del ribasso offerto dalla società METALVETRO SRL del 4,0000%	92.295,71	92.295,71	0,00
Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso (oneri interni)	8.366,93	8.366,93	0,00
Totale importo di contratto	100.662,64	100.662,64	0,00
Somme a disposizione della stazione appaltante			
Imprevisti ed arrotondamenti	286,38	0,00	286,38
Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza ed emissione del CRE - Det. n. 303 del 18.04.2024 (importo netto)	13.305,60	13.305,60	0,00
Spese incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	2.004,57	2.004,57	0,00
Spese per pubblicità	-		-
Tassa Appalti	35,00	35,00	0,00
Iva ed eventuali altre imposte	13.705,81	13.642,81	63,00
Economie a disposizione derivate a seguito del ribasso di gara - Opere supplementari non previste in appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO Q.T.E.	130.000,00	129.650,62	349,39

Dato atto che trattandosi di procedimento in corso, in quanto l'appalto è stato avviato prima dell'acquisto dell'efficacia del correttivo D.Lgs. n. 209 del 31.12.2024 del Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023, trova applicazione la normativa previgente;

Visti:

- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora in vigore);

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Fabrizio Bianchi ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

- lo Statuto Comunale;
- il parere di regolarità tecnica, allegato, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000;

Attesa la propria competenza a norma dell'art. 109 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1) di approvare per le motivazioni riportate in premessa, dando atto della regolarità tecnica, l'allegato stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento predisposto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto senza riserve dal legale rappresentante dell'impresa, nel quale si stabilisce il credito a saldo all'appaltatore medesimo in € 18.780,80 oltre IVA al 10% per un totale di € 20.658,88;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 20.658,88 (€ 18.780,80 rata saldo oltre IVA al 10% per € 1.878,08) a favore della società METALVETRO SRL - P.IVA: 09645220154, con sede in via Bernardino Zenale, 19 - 20024 Garbagnate Milanese (MI), risulta disponibile nell'ambito dell'impegno assunto con determinazioni dirigenziali n. 434/2024 (a contrarre), n. 602/2024 (di aggiudicazione) e n. 184/25 (approvazione perizia), al Cap. 870000 "Ristrutturazione scuole medie" - Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Bilancio 2024 - correlato al Cap. di entrata 87000 - finanziato con contributo ministeriale - Impegno n. 1127/2024 - Bilancio 2025;

3) di liquidare con successivo atto alla società METALVETRO SRL - P.IVA: 09645220154, l'importo complessivo di € 20.658,88 (€ 18.780,80 saldo oltre IVA al 10% per € 1.878,08) relativo al residuo sul conto finale, a seguito della presentazione della relativa fattura;

4) di precisare che il flusso comunicativo dei dati riguardante l'espletamento dell'appalto in oggetto nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della L. 136/2010) continuerà ad essere assicurato con riferimento al CIG: B24B349DB0;

5) di dare atto che al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 la liquidazione verrà effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

6) di dare atto che con l'approvazione della presente determinazione, viene definita una economia di spesa pari ad € 349,38 sugli stanziamenti originari;

7) di dare atto che il responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il Responsabile del Servizio Opere Pubbliche, geom. Massimo Martino;

8) di dare atto che non è possibile procedere con il criterio di "rotazione ordinaria del personale", previsto al punto 9 - MG2 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 ed approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 27/04/2022, per carenza di unità di personale idoneo cui affidare segmenti della procedura, e per il presente atto è stato incaricato quale responsabile dell'istruttoria il medesimo RUP;

9) di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i, del D.Lgs. n. 39/2013 e del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 del Comune di Garbagnate Milanese, art. 9, punto MG.14, non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del Progetto in oggetto, ne nei confronti del Direttore Settore Tecnico - Manutentivo, Opere Pubbliche, Edilizia Pubblica e Privata, Ambiente, competete ad adottare anche il provvedimento finale;

10) di dare atto altresì che l'atto di determinazione in questione osserva il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

11) di dare atto che il presente provvedimento, comportante spesa a carico del bilancio comunale, diventa esecutivo dalla data di attestazione della copertura finanziaria.

Allegati:

- Stato n. 2 finale dei lavori;
- Libretto delle misure n. 2 finale;
- Registro di contabilità n. 2 finale;
- Sommario del registro di contabilità n. 2 finale;

- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione;
- Garanzia Fideiussoria n. 117624082 rilasciata da Allianz S.p.A – emessa in data 29.04.2025;
- Verifica online validità polizza;
- Durc società Appaltatrice;

Garbagnate Milanese, 29/04/2025

Il Direttore del Settore
Fabrizio Bianchi