



KC Design
Pianificazione, progettazione
Infrastrutture varie

via Felice Matteucci, 25/27
20862 ARCORE (MB)

Tel. +39 0398661068
+39 329.1860800

segreteria@kcdesign.it

Comune di:

GARBAGNATE MILANESE

Città Metropolitana di:

MILANO

Progetto:

Variante puntale del PGT, Area denominata PE4

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

Progettista infrastrutture:



Dott. Ing. Giuseppe Ciccarone

Committente

Megg Reoco Srl
Via Generale Gustavo Fara 39
20124 - Milano (MI)

Analisi trasportistiche:



Dott. Ing. Giovanni Vescia

Landscaping e paesaggio:

Paes. Luca Dorbolò

Oggetto:

Cronoprogramma

Data:

04.06.2026

Scala:

Elaborato:

R.06

REV

Data

REVISIONE

Redatto

Controllato

Approvato

5

4

3

2

1

0

04.06.2026

EMISSIONE

O.D.

G.C.

G.C.

**Comune di Garbagnate
Milanese**

Piano Attuativo

PE4 Opere stradali

4 giu 2026

Il cronoprogramma riporta una stima delle possibili durate dei singoli lotti di intervento oggetto del presente stralcio di progetto.

La durata complessiva dei lavori dipende dai vincoli tra le opere di urbanizzazione e le singole unità immobiliari, che saranno meglio definiti nella Convenzione urbanistica.

La durata totale delle lavorazioni che potrebbe desumersi dal presente documento non ha valore, poichè prevede la fittizia partenza simultanea della realizzazione di tutti i lotti di intervento, il che non è verosimile.

Attività

Nome	Durata
KC.111_Cronoprogramma (per singoli lotti non correlati tra loro)	150
Proposta di variante al Piano Attuativo PE4 Opere stradali	150
Lotto 1 - Intersezione via Peloritana	90
Accantieramento, scarifica e pulizia area	2
Demolizioni e movimenti terra	15
Sottofondi, posa cordoli e realizzazione nuove pavimentazioni, scarifiche e ripristini	30
Adeguamento reti - nuove reti impiantistiche	20
Realizzazione opere complementari	20
Opere di finitura, segnaletica orizzontale e rimozione area di cantiere	3
Lotto 2 - Intersezione via Peloritana-via Monte Nero	35
Accantieramento, scarifica e pulizia area	3
Demolizioni e movimenti terra	5
Sottofondi, posa cordoli e realizzazione nuove pavimentazioni, scarifiche e ripristini	10
Adeguamento reti - nuove reti impiantistiche (semafori)	10
Realizzazione opere complementari	5
Opere di finitura, segnaletica orizzontale e rimozione area di cantiere	2
Lotto 3 - Intersezione via Peloritana	14
Accantieramento, scarifica e pulizia area	2
Demolizioni e movimenti terra	3
Sottofondi, posa cordoli e realizzazione nuove pavimentazioni, scarifiche e ripristini	5
Realizzazione opere complementari	2
Opere di finitura, segnaletica orizzontale e rimozione area di cantiere	2
Lotto 4 - Intersezione via Peloritana-via Toscanini	50
Accantieramento, scarifica e pulizia area	2
Demolizioni e movimenti terra	8
Sottofondi, posa cordoli e realizzazione nuove pavimentazioni, scarifiche e ripristini	15
Adeguamento reti - nuove reti impiantistiche	15
Realizzazione opere complementari	5
Opere di finitura, segnaletica orizzontale e rimozione area di cantiere	5
Lotto 5 - Deviazione ed adeguamento Via Monte Nero	120
Accantieramento, scarifica e pulizia area	4
Demolizioni e movimenti terra	23
Sottofondi, posa cordoli e realizzazione nuove pavimentazioni, scarifiche e ripristini	40
Adeguamento reti - nuove reti impiantistiche	30
Realizzazione opere complementari	20
Opere di finitura, segnaletica orizzontale e rimozione area di cantiere	3
Lotto 6 - (accorpamento 6-6A-6B-6C)	150
Accantieramento, scarifica e pulizia area	6
Demolizioni e movimenti terra	40
Sottofondi, posa cordoli e realizzazione nuove pavimentazioni, scarifiche e ripristini	50

Attività

Nome	Durata
Adeguamento reti - nuove reti impiantistiche	35
Realizzazione opere complementari	16
Opere di finitura, segnaletica orizzontale e rimozione area di cantiere	3
Lotto 7 - Parcheggio CAP-Centro sportivo	60
Accantieramento, scarifica e pulizia area	2
Demolizioni e movimenti terra	6
Sottofondi, posa cordoli e realizzazione nuove pavimentazioni, scarifiche e ripristini	26
Adeguamento reti - nuove reti impiantistiche	16
Realizzazione opere complementari	5
Opere di finitura, segnaletica orizzontale e rimozione area di cantiere	5
Lotto 8 - Nuovo collegamento Est-Ovest: via Peloritana-Casa Associazioni	125
Accantieramento, scarifica e pulizia area	4
Demolizioni e movimenti terra	23
Sottofondi, posa cordoli e realizzazione nuove pavimentazioni, scarifiche e ripristini	45
Adeguamento reti - nuove reti impiantistiche	30
Realizzazione opere complementari	20
Opere di finitura, segnaletica orizzontale e rimozione area di cantiere	3
Lotto 9 - Strada-parcheggio Casa delle Associazioni	115
Accantieramento, scarifica e pulizia area	4
Demolizioni e movimenti terra	23
Sottofondi, posa cordoli e realizzazione nuove pavimentazioni, scarifiche e ripristini	35
Adeguamento reti - nuove reti impiantistiche	30
Realizzazione opere complementari	20
Opere di finitura, segnaletica orizzontale e rimozione area di cantiere	3
Lotto 10 - Nuovo collegamento stradale Nord-Sud: Centro sportivo-via Monte Nero	90
Accantieramento, scarifica e pulizia area	2
Demolizioni e movimenti terra	10
Sottofondi, posa cordoli e realizzazione nuove pavimentazioni, scarifiche e ripristini	40
Adeguamento reti - nuove reti impiantistiche	25
Realizzazione opere complementari	8
Opere di finitura, segnaletica orizzontale e rimozione area di cantiere	5
Lotto 11 - Viabilità Comparti C5-C6-C7	115
Accantieramento, scarifica e pulizia area	4
Demolizioni e movimenti terra	23
Sottofondi, posa cordoli e realizzazione nuove pavimentazioni, scarifiche e ripristini	35
Adeguamento reti - nuove reti impiantistiche	30
Realizzazione opere complementari	20
Opere di finitura, segnaletica orizzontale e rimozione area di cantiere	3
Lotto 12 - Viabilità Comparti C3-C4	55
Accantieramento, scarifica e pulizia area	2

Attività

Nome	Durata
Demolizioni e movimenti terra	8
Sottofondi, posa cordoli e realizzazione nuove pavimentazioni, scarifiche e ripristini	20
Adeguamento reti - nuove reti impiantistiche	15
Realizzazione opere complementari	5
Opere di finitura, segnaletica orizzontale e rimozione area di cantiere	5
Lotto 13 - Viabilità Comparti C1-C2	100
Accantieramento, scarifica e pulizia area	4
Demolizioni e movimenti terra	23
Sottofondi, posa cordoli e realizzazione nuove pavimentazioni, scarifiche e ripristini	30
Adeguamento reti - nuove reti impiantistiche	25
Realizzazione opere complementari	15
Opere di finitura, segnaletica orizzontale e rimozione area di cantiere	3
Lotto 14 - Via Cadore	10
Accantieramento, scarifica e pulizia area	2
Scarifiche e ripristini	6
Opere di finitura, segnaletica orizzontale e rimozione area di cantiere	2
Lotto 16 - Ripristino via Peloritana tratti "a+b+c"	25
Accantieramento, scarifica e pulizia area	2
Scarifiche e ripristini	21
Opere di finitura, segnaletica orizzontale e rimozione area di cantiere	2
Lotto 17 - Parcheggio Bariana	45
Accantieramento, scarifica e pulizia area	2
Demolizioni e movimenti terra	5
Sottofondi, posa cordoli e realizzazione nuove pavimentazioni, scarifiche e ripristini	20
Adeguamento reti - nuove reti impiantistiche	8
Realizzazione opere complementari	5
Opere di finitura, segnaletica orizzontale e rimozione area di cantiere	5
Lotto 18 - Area cani	10
Accantieramento, scarifica e pulizia area	1
Realizzazione di recinzione	8
Opere di finitura e rimozione area di cantiere	1

Diagramma di Gantt

